

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

(๑) แผนงาน

งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไป	๑๗,๔๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๕,๖๒๐,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๒,๒๕๔,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๗๘,๐๐๐	
รวม			๒๔,๒๓๐,๐๐๐					๗,๙๕๒,๖๐๐	
รวมทั้งหมด			๒๔,๒๓๐,๐๐๐					๗,๙๕๒,๖๐๐	

(๒) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเลือกตั้ง	เลือกตั้งของ อบต. กรณียุบสภา/แทนตำแหน่งว่าง	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓		
๓	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเงินตามโครงการงานรัฐพิธี อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	✓			๑๕,๐๐๐	
๔	อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอคูเมือง	ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		
๕	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗			✓		

๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗			✓		
รวม			๕๗๓,๐๐๐					๒๕,๐๐๐	
รวมทั้งหมด			๒๔,๘๐๓,๐๐๐				-	๗,๙๗๗,๖๐๐	

(๓) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลตูมใหญ่	เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชน	จัดฝึกอบรมให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓		
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ และ เม.ย.๖๗		✓		๙,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมให้แก่จิตอาสาเพื่อซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓		
๕	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๒,๕๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓		
รวม			๖๒,๕๐๐					๙,๐๐๐	
รวมทั้งหมด			๒๔,๘๖๕,๕๐๐				-	๗,๙๘๖,๖๐๐	

(๔) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	✓			๑๒,๐๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๒๙,๓๘๕	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓		

๔	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗			✓		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา	๑,๔๘๑,๙๖๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๗๐๓,๐๗๑	
๖	อาหารเสริม(นม)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) แก่เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๒,๑๒๖,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๕๐๑,๘๙๐.๙๘	
๗	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๕ แห่งในตำบลตูมใหญ่	๔,๔๘๕,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๒,๒๕๑,๗๐๐	
รวม			๘,๖๙๕,๕๖๐					๓,๔๙๘,๐๔๗	
รวมทั้งหมด			๓๓,๕๖๑,๐๖๐				-	๑๑,๔๘๔,๖๔๗	

(๕) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมต่างๆ ในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการชุมชนร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมต่างๆ โครงการชุมชนร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๕๔,๘๐๐	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท
๓	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๑๒,๐๐๐	
๔	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		
๖	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		
๗	โครงการฝึกอบรมแกนนำดูแลสุขภาพ	ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		

๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์ฯ	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๑๐๗,๕๐๐	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		
รวม			๘๒๐,๐๐๐					๒๒๔,๓๐๐	
รวมทั้งหมด			๓๔,๓๘๑,๐๖๐				-	๑๑,๗๐๘,๙๔๗	

(๖) แผนงาน **สังคมสงเคราะห์**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗			✓		
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗			✓		
๓	เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งฟ้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗			✓		
รวม			๖๔,๐๐๐					๐	
รวมทั้งหมด			๓๔,๔๔๕,๐๖๐				-	๑๑,๗๐๘,๙๔๗	

(๗) แผนงาน **สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	๔๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มิ.ย.๖๘			✓		

๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๒๕,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓		
๕	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	จัดการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล	๒๕,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓		
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	จัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีในตำบลตุมใหญ่	๒๕,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓		
๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในตำบลตุมใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๘	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมไกลบตอซังข้าว	จัดกิจกรรมไกลบตอซังข้าว	๑๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	✓				๑๓,๐๖๒
๙	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓		
รวม			๓๐๙,๐๐๐						๑๓,๐๖๒
รวมทั้งหมด			๓๔,๗๕๔,๐๖๐				-		๑๑,๗๒๒,๐๐๙

(๘) แผนงาน

ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตุมใหญ่	จัดแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตุมใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	✓			๔๙๖,๔๐๐	
๒	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตุมใหญ่	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตุมใหญ่	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓		
รวม			๘๐๐,๐๐๐					๔๙๖,๔๐๐	
รวมทั้งหมด			๓๕,๕๕๔,๐๖๐				-	๑๒,๒๑๘,๔๐๙	

(๙) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

๑	โครงการต่อเติมสระว่ายน้ำ	ต่อเติมอาคารสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตุมใหญ่.	๑๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ ๑๔ สาย บร.ถ. ๙๒-๐๔๙	ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๗,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ สาย บร.ถ. ๙๒-๑๐๒	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตาราง เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๗,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ ๔ สาย บร.ถ. ๙๒-๐๑๙	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ตารางเมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๗		✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ ๔ สาย บร.ถ. ๙๒-๒๒๓	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๖,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๗		✓			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๙ สาย บร.ถ. ๙๒-๑๖๒	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ สาย บร.ถ. ๙๒-๒๖๙	ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๙,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓			๔๖๘,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ สาย บร.ถ.๙๒-๑๑๘	ถนน คสล.กว้าง ๑ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพักขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๙ บ่อ พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๕,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓			๒๖๐,๐๐๐	

๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตุมน้อย ๑ หมู่ที่ ๕ สาย บร.ถ. ๙๒-๐๘๕	ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๔๓๑,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองกับ ๖ หมู่ที่ ๑๖ สาย บร.ถ. ๙๒-๐๘๒	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวายสอ ๒ สาย บร.ถ.๙๒-๒๘๗	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๒,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตุม ๑๑ หมู่ที่ ๘ สาย บร.ถ. ๙๒-๑๔๐	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ตง ๓ หมู่ที่ ๑๓ สาย บร.ถ. ๙๒-๑๙๓	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านกรูด	ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างห้องสุขา	ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน ๑ แห่ง	๗๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๑๖	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ สาย บร.ถ.๙๒-๐๕๙	เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ปริมาณ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๗		✓		๔๗๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองกระทุ่ม ๑ บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บร.ถ.๙๒-๒๔๓	เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ปริมาณ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๗		✓		๔๗๓,๐๐๐	

๑๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตุมใหญ่ ๑ หมู่ที่ ๖ บร.ถ.๙๒-๐๓๑	เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ปริมาณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ทน ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
๑๙	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองบัวพัฒนา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดท่อถึงสูงแบบถัง แชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ถัง พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๐๙,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓		
รวม			๗,๔๙๕,๐๐๐					๑๖๗๑๐๐๐	
รวมทั้งหมด			๔๓,๐๔๙,๐๖๐				-	๑๓,๘๘๙,๔๐๙	

(๑๐) แผนงาน

การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระ เกียรติ "จิตอาสาสร้างป่ารักษาน้ำ" กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ	จัดโครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา ปลุก ป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓		
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ ธรรมชาติ พิษอน เนื่องจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ธรรมชาติ พิษอนเนื่องจาก พระราชดำริฯ	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-ส.ค.๖๗		✓		๑,๖๐๐	
๓	โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๕	ขุดลอกลำห้วย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๕๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗		✓		๔๙๐,๐๐๐	
รวม			๕๕๒,๐๐๐					๔๙๑,๖๐๐	
รวมทั้งหมด			๔๓,๖๐๑,๐๖๐				-	๑๔,๓๘๑,๐๐๙	