

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖

๑.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๖๓๘,๐๐๐	๑๕,๙๐๙,๑๐๐	๗๒๘,๙๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๗,๐๖๘,๐๐๐	๖,๒๖๐,๖๐๐	๘๐๗,๔๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	เงินสำรองจ่าย	๓๒๒,๘๐๒		๓๒๒,๘๐๒			✓	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุข	

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖	ค่าจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓			๑๐ พ.ค.๖๖-๓๐ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการ อบต.ตุมใหญ่เคลื่อนที่สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ	๑๘,๕๐๐	๑๘,๓๐๐	๒๐๐	✓			๑๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๙	โครงการพัฒนาและขยายระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	๕๑๐,๐๐๐	๕๐๙,๙๕๐	๕๐	✓			๑๕-๑๗ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓			๒๐ ต.ค.๖๕	สำนักปลัด	
๑๓	อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอคูเมือง	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐			✓	-		
๑๔	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	✓			๒๐ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	

๓.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๓๕,๐๐๐	๙,๓๖๐	๒๕,๖๔๐	✓			๒๘ธ.ค.๖๕-๓ ม.ค.๖๖ และ ๑๒-๑๘ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๗๕	๗๒๕			✓		สำนักปลัด	
๑๘	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	

๔.แผนงานการศึกษา

๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			๑๘ พ.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๑	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๔	๔๖	✓			๒ มี.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒๒	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๒๙,๐๐๐	๑,๓๕๐,๖๕๑	- ๓๒๑,๖๕๑	✓			๑๓.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒๓	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	-	✓			๒๕ ต.ค.๖๕	กองการศึกษาฯ	
๒๔	ค่าหนังสือเรียน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	✓			๒๕ ต.ค.๖๕	กองการศึกษาฯ	
๒๕	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	✓			๒๕ ต.ค.๖๕	กองการศึกษาฯ	
๒๖	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	✓			๓๐ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒๗	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	-	✓			๒๕ ต.ค.๖๕	กองการศึกษาฯ	
๒๘	อาหารเสริม (นม)	๓๘๓,๒๔๐	๓๘๗,๕๙๙	๓๕,๖๔๑	✓			๑๓.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒๙	อาหารเสริม (นม)	๑,๘๐๕,๐๗๐	๑,๖๗๐,๓๑๐	๑๓๔,๗๖๐	✓			๑๓.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๓๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๓,๙๕๖,๔๐๐	๔,๔๙๕,๗๐๐	- ๕๓๙,๓๐๐	✓			๑๓.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	

๕.แผนงานสาธารณสุข

๓๑	โครงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			๒๑ เม.ย.๖๖	กองสาธารณสุข	
๓๒	โครงการชุมชนร่วมใจรักษาสีสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐		๒๕,๐๐๐			✓	-	กองสาธารณสุข	
๓๓	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			✓	-	กองสาธารณสุข	
๓๔	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			๑๐-๒๔ พ.ค.๖๖	กองสาธารณสุข	
๓๕	โครงการฝึกอบรมแกนนำดูแลด้านสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			✓	-	กองสาธารณสุข	
๓๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๘ มี.ค.๖๖-๕ เม.ย.๖๖	กองสาธารณสุข	
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	-	✓			๑๐ พ.ค.๖๖	กองสาธารณสุข	

๖.แผนงานเคหะและชุมชน

๓๘	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๓มี.ค.๖๖-๒๕ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
----	---------------------------	---------	---------	-------	---	--	--	---------------------	---------	--

๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓๙	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๔๐	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๔๐,๐๐๐	๑๕,๒๓๕	๒๔,๗๖๕	✓			๒๘ มี.ค-๑๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลตูมใหญ่	๙๐,๐๐๐	๘๖,๗๓๗	๓,๒๖๓	✓			๒๘ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๒	โครงการปรองดองสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกและเยาวชนตั้งครรภ์	๒๕,๐๐๐	๒๒,๗๗๕	๒,๒๒๕	✓			๑๕ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓			๒๘ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๔๕	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๕๐,๐๐๐	๔๓,๐๕๐	๖,๙๕๐	✓			๑๘ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๔๖	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกิจกรรมเฝ้ากบตอซังข้าว	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๕	๓๔๕	✓			๓๑ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๔๗	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	๑๙,๗๗๕	๕,๒๒๕	✓			๒๑ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมพัฒนาสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	๙,๐๗๕	๙๒๕	✓			๒๑ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๙	โรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๒๕	๕๗๕	✓			๑มี.ค.๖๖-๓๐ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	

๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๕๐	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตุมใหญ่	๕๐๕,๐๐๐	๕๐๔,๒๕๕	๗๔๕	✓			๑๖-๓๐ ธ.ค.๖๕	กองการศึกษาฯ	
๕๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตุมใหญ่	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	

๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕๒	โครงการต่อเติมหอประชุม	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓			๘มิ.ย.-๒๖ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๓	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง	
๕๔	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ อบต.ตุมใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๙ก.พ.๖๖-๒๘มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตุมใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๒๓ ก.พ.-๕ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระพุ่มนอก หมู่ที่ ๑๔ สาย บร.ถ.๙๒-๐๔๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๑๙มี.ค.๖๖-๓มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ สาย บร.ถ.๙๒-๐๙๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๘มิ.ย.๖๖-๒๗ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ สาย บร.ถ.๙๒-๐๖๔	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๘มิ.ย.๖๖-๒๕ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ สาย บร.ถ.๙๒-๐๗๑	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			๘มิ.ย.๖๖-๒๗ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ตง หมู่ที่ ๑๓ สาย บร.ถ.๙๒-๑๙๑	๔๔๕,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓			๓เม.ย.๖๖-๓๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ.๙๒-๐๑๕ (บ้านปะคำ สำโรง-บ้านใหม่เจริญสุข	๑,๒๑๕,๐๐๐		๑,๒๑๕,๐๐๐			✓		กองช่าง	ขอเงิน
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว ๒ บร.ถ.๙๒-๒๖๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๓เม.ย.๖๖-๒๖มิ.ย.๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖๓	โครงการก่อสร้างรั้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๖ก.พ.๖๖-๒๘มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวายสอ หมู่ที่ 2	๔๙๑,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๓เม.ย.๖๖-๖มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายตุมใหญ่ 1 บร.ถ.92-031	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๓พ.ค.๖๖-๑๐ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๖	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๑ต.ค.๖๕-๙ ธ.ค.๖๕	กองช่าง	
๖๗	โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีต บ้านปะคำดง หมู่ที่ 11	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๖ก.พ.๖๖-๒๒มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๓พ.ค.๖๖-๒๖ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8	๔๕๗,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๙พ.ค.๖๖-๑๗ก.ค.๖๖	กองช่าง	

๑๐.แผนงานการเกษตร

๗๐	โครงการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๗๑	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างปาร์กน้ำ" กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	๖๐๐	✓			๑๑ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๗๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐			✓	๔ เม.ย.๖๖-๓๐ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๗๓	โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านเมืองกบ หมู่ที่ 16	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๘ม.ค.๖๖-๑๕มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
รวมงบประมาณ		๔๖,๖๘๕,๐๑๒	๔๑,๒๗๗,๖๘๑	๕,๔๐๗,๓๓๑						

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๗๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑๙ โครงการ

โครงการ ๔๖,๖๘๕,๐๑๒ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๑,๒๗๗,๖๘๑ บาท คงเหลือ ๕,๔๐๗,๓๓๑ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-